



УТВЕРЖДЕНО

Заведующий МАДОУ №37

Суспицына Е.А.

Приказ МАДОУ №37 от 31.08.2023 г. № 285-0с

АКТ

испытания и ввода в эксплуатацию игрового (с элементами спортивного) оборудования на игровом участке группы №12 МАДОУ №37

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия по охране труда в составе: председателя – заместителя заведующего по АХР Задорожко Е.Г., председателя ППО Синельниковой А.Ю., инструктора по физической культуре Щербаковой С.А., воспитателя – Асоян Н.П., учителя-логопеда Кучеренко С.И., присутствовали и составили настоящий акт о том, что проведено испытание игрового (с элементами спортивного) оборудования на игровом участке группы №12:

1. Спортивное оборудование д/игры «Манеж с мостиками»: проведено испытание всех составных частей комплекса под нагрузкой 110 кг (2 взрослых человека весом 50 кг и 60 кг). Нарушений конструкции не обнаружено.
2. Спортивный комплекс «Турник» (металлический): основания вкопаны в землю и забетонированы. Проводилось испытание каждой лианы под нагрузкой 200 кг (3 взрослых человека весом 50 кг, 60 кг, 90 кг).
3. Домик с часами (из влагостойкой фанеры с металлическими элементами): проведено испытание под нагрузкой 280 кг (4 взрослых человека весом 80 кг и 90 кг, 50 кг и 60 кг). Нарушений конструкции не обнаружено.
4. Игровой модуль «Паровозик с одним вагоном» (каркас металлический с элементами из влагостойкой фанеры): проведено испытание всех составных частей комплекса под нагрузкой 110 кг (2 взрослых человека весом 50 кг и 60 кг). Нарушений конструкции не обнаружено.

По результатам испытания оборудования выявлено: после снятия нагрузки повреждения и смещения не обнаружены, крепежи надежно закреплены, не имеют в узлах и в сочленениях люфтов, качаний, прогибов, детали крепления надежно закреплены. Все игровое (с элементами спортивного) оборудование находится в исправном состоянии. Использование игрового (с элементами спортивного) оборудования на игровом участке разрешается.

Выводы: вышеперечисленное игровое (с элементами спортивного) оборудование на игровом участке №12 МАДОУ №37 допускается для ввода в эксплуатацию с 01.09.2023 г. по 30.08.2024 г.

Председатель:

Члены комиссии:

Задорожко Е.Г.

Синельникова А.Ю.

Щербакова С.А.

Асоян Н.П.

Кучеренко С.И.